# EDITAL N° 001/2023-CPCD/SEDEF

## **NOTA ORIENTATIVA - ANEXO "A"**

## MEMORIAL DESCRITIVO

1.	DADOS DA OSC:
	Nome da OSC: Endereço:
ser	O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descrição dos serviços de manutenção a rem executados na OSC
	Município de/Pr.
	A opção de orçamento escolhida foi a Opção, porque
	Quanto ao material:
	Quanto à mão de obra:
2.	DESCRIÇÃO DOS ITENS:

N° DO ITEM/ SERVIÇO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE

N° DO ITEM/ SERVIÇO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE

Representante Legal da OSC:	
Nome:	
CPF:	
RG·	

#### EDITAL N° 001/2023-CPCD/SEDEF

#### **NOTA ORIENTATIVA - ANEXO "A"**

#### **MEMORIAL DESCRITIVO**

(MODELO ILUSTRATIVO)

#### 1. DADOS DA OSC:

Nome da OSC: NONONO NO NONONONO

Endereço: NONONONONO NONONONO, 000 - NONONONO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descrição dos serviços de manutenção a serem executados na OSC NONONONO NONONONO NONONONONO, no Município de NONONONONONO/Pr.

A opção de orçamento escolhida foi a Opção 02, porque no Município de NONONONO não foram encontradas empresas disponíveis para execução do serviço completo.

Quanto ao material: foram solicitadas 03 cotações para cada item.

Quanto à mão de obra: os serviços serão executados por uma única empresa. Assim sendo foram providenciadas cotações com 03 empresas.

### 2. DESCRIÇÃO DOS ITENS:

N° DO ITEM/ SERVIÇO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
01-Vaso sanitário	Instalação Sanitária Feminina	<ul> <li>Retirada de vaso sanitário existente quebrado;</li> <li>Instalação de vaso sanitário novo;</li> <li>Acabamento em rejunte ao redor da base do vaso sanitário;</li> <li>O serviço será executado por profissionais adequados.</li> </ul>	01 unidade
02-Piso Cerâmico	Cozinha	<ul> <li>Retirada do piso cerâmico existente que se encontra degradado;</li> <li>Retirada dos entulhos e limpeza da área;</li> <li>Colocação de novo piso cerâmico nas medidas 45x45cm, com argamassa AC-III;</li> <li>Instalação de rodapés com 5cm de altura do mesmo material do piso;</li> <li>O serviço será executado por profissionais adequados.</li> </ul>	- 9,25m² de retirada de piso; - 9,25m² de instalação de piso; - 10,40ml de instalação de rodapé.
03-Calha	Área Externa/ Cobertura	<ul> <li>Retirada de calha existente;</li> <li>Instalação de calha em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática branca na lateral direita da cobertura;</li> <li>O serviço será executado por profissionais adequados.</li> </ul>	01 unidade de 4,50m
04-Pintura	Sala de Fisioterapia	<ul> <li>Execução de lixamento e emassamento para a correção das superfícies das paredes e teto;</li> <li>Aplicação de massa corrida;</li> <li>Aplicação de 1 demão de selador e 2 demãos de tinta acrílica fosca;</li> <li>O serviço será executado por profissionais adequados.</li> </ul>	16,80m²

N° DO ITEM/ SERVIÇO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
05-Porta	Entrada principal	<ul> <li>Retirada de uma porta de abrir de madeira de 80x80cm que está degradada;</li> <li>Correção do requadro;</li> <li>Instalação de uma nova porta de abrir de ferro de 80x80cm;</li> <li>Aplicação de 1 demão de anti-corrosivo e e 2 demãos de tinta esmalte semi-brilho;</li> <li>O serviço será executado por profissionais adequados.</li> </ul>	01 unidade

### **ASSINATURA**

Representante Legal da OSC Nome: NONONO NO NONO CPF: 000.000.000-00 RG: 0000000-0